

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 05 月 13 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 24°

工程名称: 运泰机械厂房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、今日现场巡查厂房屋顶安全文明施工情况, 支架材料到场后, 开始安装 2# 厂房屋顶支架, 要求施工单位夹具组装按图纸两平一垫设计要求, 夹具与彩钢瓦安装紧固, 不可有螺栓松动现象。 2、1# 厂房开始组件吊装, 要求施工单位两人组合散件, 组件摆放整齐。 3、整理监理资料, 督促施工单位尽快上报相关资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投	1、2# 厂房夹具安装 6 人, 完场 90% 2、1# 厂房屋顶组件吊装 10 人, 地面 2 人 3、吊车 1 台, 叉车 2 台
其它事项		
本日现场监理人员	任志会	
记录人: 任志会	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	