

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 15 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 25°

工程名称: 运泰机械房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今日现场巡查厂房屋顶安全文明施工情况,要求施工单位提高安全意识,在确保安全的前提下进行施工。 2、1#厂房开始组件安装,要求施工单位两人组合散件,组件摆放整齐并及时固定,按照接线图纸规范安装连接线并紧固牢靠,连接线不可接触彩钢板,应固定再支架上。 3、下午下雨停工。 4、要求施工单位离开现场前做好卫生清理工作。 5、整理监理资料,督促施工单位尽快上报相关资料。	
施 工 情 况	施工单位 天津中能投能源有限公司	施工内容及进度 1、1#厂房屋顶组件安装约 100 块,施工人员 8 人。 2、2#厂房屋顶组件吊装 10 人,地面 2 人 3、吊车 1 台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		任志会
记录人:任志会		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

