

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 5 月 16 日

天气：晴

星期：二

气温：25°

工程名称：运泰机械房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今日现场巡查厂房屋顶安全文明施工情况，要求施工单位提高安全意识，在确保安全的前提下进行施工。 2、1#厂房组件安装，发现有工人在组件上放置工具并不佩戴安全帽，要求施工单位两人组合散件，组件摆放整齐并及时固定，按照接线图纸规范安装连接线并紧固牢靠，连接线不可接触彩钢板，应固定再支架上，进入现场一定佩戴，在作业中严禁在组件上放施工器具。 3、2#厂房吊装最后一批组件时，发现施工人员在安全护栏边聊天，要求施工单位对每一位施工人员进行安全教育，以保证零安全事故。 4、要求施工单位离开现场前做好卫生清理工作。 5、整理监理资料，督促施工单位尽快上报相关资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投能源有限公司	1、1#厂房屋顶组件安装约 380 块，施工人员 6 人。 2、2#厂房屋顶组件吊装 6 人 3、吊车一台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		任志会
记录人:任志会		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

