

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 17 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 27°

工程名称: 运泰机械房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今日现场巡查厂房屋顶安全文明施工情况, 要求施工单位提高安全意识, 在确保安全的前提下进行施工。 2、1#厂房组件安装, 发现有施工人员将接地扁铁放置在组件上, 组件乱摆放, 要求施工单位两人搬运接地扁铁是要走安全通道, 避开有采光带的地方, 休息时要将扁铁放置彩钢瓦上, 不可直接放在组件上面, 避免扁铁对组件造成隐裂。组件安装完毕后, 要将多的组件搬到下一阵列处并安装固定牢固, 不可直接放置采光带处, 有安全隐患。 3、1#厂房屋顶巡视过程中发现有施工单位人员在清理组件上的边角料时, 直接将脚踩踏在采光带上, 有严重的安全隐患, 进行安全教育, 并要求施工单位针对组件和采光带紧挨着的地方铺设安全围栏或安全通道。并对施工单位下整改通知单。 4、整理监理资料, 督促施工单位尽快上报相关资料。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	天津中能投能源有限公司	1、1#厂房屋顶组件安装约 1900 块, 施工人员 22 人。 2、2#厂房屋顶安装组件约 200 块, 施工人员 3 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		任志会	
记录人: 任志会		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

