

监 理 日 志 ()

日期： 2017 年 5 月 18 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 25°

工程名称： 运泰机械房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、今日现场巡查厂房屋顶安全文明施工情况，要求施工单位提高安全意识，在确保安全的前提下进行施工。</p> <p>2、1#厂房组件安装，巡查中发现组件接地线螺丝有松动的现象，要求施工单位在安装组件接地线时，将螺丝紧固后方可与第二块组件进行连接，要求施工单位按照组件安装施工要求进行作业。发现安全通道口处安装组件，第一无运维通道无法安装，第二有踩踏到组件的隐患，要求施工单位对此处做个标示标牌，提高警惕性。</p> <p>3、现场开安全专项会议，并做会议纪要。</p> <p>4、督促施工单位增加人员，确保 6.30 前并网。</p> <p>5、整理监理资料，督促施工单位尽快上报相关资料。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投能源有限公司	<p>1、1#厂房屋顶组件安装约 3000 块，施工人员 24 人。</p> <p>2、2#厂房屋顶安装组件约 500 块，施工人员 3 人</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		任志会
记录人:任志会		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

