

监 理 日 志 ()

日期： 2017 年 5 月 22 日

天气:晴转阴

星期：一

气温: 24°

工程名称: 运泰机械房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今日现场巡查厂房屋顶安全文明施工情况，要求施工单位提高安全意识，在确保安全的前提下进行施工。 2、2#箱、逆变绑钢筋进行了旁站，开关站底板混凝土浇筑。 3、1#、2#厂房屋顶接地扁铁安装。 4、整理监理资料，督促施工单位尽快上报相关资料。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	天津中能 投能源有 限公司	1、1#厂房屋顶接地扁铁焊接，施工人员 8 人。 2、2#厂房屋顶安装组件完成 100%，施工人员 6 人 3、土建施工 12 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		任志会	
记录人:任志会		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

