

监 理 日 志 ()

日期： 2017 年 5 月 23 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 26°

工程名称： 运泰机械房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今日现场巡查厂房屋顶安全文明施工情况，要求施工单位提高安全意识，在确保安全的前提下进行施工。 2、现场施工一切正常，2#箱、逆变板墙混凝土浇筑进行了旁站。 3、1#、2#厂房屋顶接地扁铁安装。 4、整理监理资料，督促施工单位尽快上报相关资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投能源有限公司	1、1#、2#厂房屋顶接地扁铁焊接 95%，施工人员 8 人。 2、1#、2#厂房屋顶桥架吊装，施工人员 6 人 3、土建施工 12 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		任志会
记录人:任志会		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

