

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 26 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 25°

工程名称: 运泰机械房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今日现场巡查厂房屋顶安全文明施工情况,要求施工单位提高安全意识,在确保安全的前提下进行施工。 2、巡视开关站圈梁模板支护,要求模板内部清洁,模板连接紧固牢靠,防止漏浆。 3、巡视 1#厂房屋顶光伏线缆敷设工作,要求施工单位注意施工安全,线缆敷设整齐,美观。发现施工人员在作业时抽烟并对该人员进行安全教育,要求施工单位每天对劳务市场招来的施工人员进行安全技术交底,严禁出现抽烟现象。 4、整理监理资料,督促施工单位尽快上报相关资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投能源有限公司	1、1#厂房屋顶光伏线缆敷设,施工人员 8 人。 2、2#厂房屋顶桥架安装,施工人员 12 人 3、土建施工 8 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		任志会
记录人:任志会		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

