

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 31 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 29°

工程名称: 运泰机械房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今日现场巡查厂房屋顶安全文明施工情况, 要求施工单位提高安全意识, 在确保安全的前提下进行施工。 2、巡视 1#、2#厂房时发现桥架未安装接地线, 组件接地线安装未按要求安装, 要求施工单位桥接、接地全部检查, 按设计要求整改 2、1#、2#汇流箱安装光伏电缆和 2*70 直流电缆, 要求施工单位按图施工, 安全施工。 3、1#、2#接地焊接, 与建筑结构焊接, 要求施工单位按图纸施工并要求施工人员佩戴安全帽和安全绳。 3、要求施工单位每天下班前清理现场废料。 4、整理监理资料, 督促施工单位尽快上报相关资料。	
施 工 情 况	施工单位 天津中能投能源有限公司	施工内容及进度 1、1#、2#厂房屋顶施工人员 12 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		任志会
记录人:任志会		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

