

# 监 理 日 志 (            )

日期： 2017 年    6 月    11 日

天气： 晴

星期： 日

气温： 26°

工程名称： 运泰机械厂房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、今日现场巡查厂房屋顶安全文明施工情况，要求施工单位提高安全意识，在确保安全的前提下进行施工。</p> <p>2、平安电气进场进行主要设备检查。</p> <p>3、二次接线施工队进场，要求技术交底，压线紧固，做好标记，要求施工单位按照设计院出的二次设备接线图施工，确保正常运行。</p> <p>4、箱、逆变压 95 高压电缆头，要求按规范施工，压紧铜接头拧紧对校螺丝。</p> <p>4、要求施工单位每天下班前清理现场废料。</p> <p>5、整理监理资料，督促施工单位尽快上报相关资料。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投能源有限公司	<p>1、 2 名施工人员预制舱压线</p> <p>2、 4 名施工人员高压电缆</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		任志会
记录人:任志会		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

