

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 13 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 28°

工程名称: 运泰机械房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今日现场巡查安全文明施工情况, 要求施工单位提高安全意识, 在确保安全的前提下进行施工。 2、工人预制舱内弱电接线, 安装一次设备, 要求技术交底, 压线紧固, 做好标记, 确保正常运行。 3、外网供电局三产公司 T 接到园区外 10KV7 号杆, 下午接火。 3、箱、逆变压 95 高压电缆头, 要求按规范施工, 压紧铜接头拧紧对校螺丝。 4、要求施工单位每天下班前清理现场废料。 5、整理监理资料, 督促施工单位尽快上报相关资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能 投能源有 限公司	1、2 名施工人员预制舱压线 2、4 名施工人员高压电缆
其 它 事 项		
本日现场监理人员		任志会
记录人:任志会		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

