

# 监 理 日 志 (            )

日期： 2017 年    6 月    5 日

天气： 晴

星期： 一

气温： 27°

工程名称： 运泰机械厂房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、今日现场巡查厂房屋顶安全文明施工情况，要求施工单位提高安全意识，在确保安全的前提下进行施工。</p> <p>2、预制舱内二次设备通讯线，数据线清华紫光厂家人员进行安装。</p> <p>3、ABB 箱逆变基础做接地环网，要求施工单位按图施工，接触面积是原材料的 3 倍，满焊。</p> <p>4、智林集成光伏逆变站接 2*70 直流电缆，要求施工单位按图施工，并注意安全。</p> <p>5、要求施工单位每天下班前清理现场废料。</p> <p>6、整理监理资料，督促施工单位尽快上报相关资料。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投能源有限公司	1、设备吊装、接线、接地焊接施工人员 12 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		任志会
记录人:任志会		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

