

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 27 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 23~37°

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 1#生产车间光伏电缆放线, 要求电缆全部进入桥架, 严禁电缆在地上拖拉, 光伏电缆出桥架到组件的光伏电缆穿管, 电缆放线余量充足。 2、巡视 2#生产车间支架防雷接地焊接, 现场发现焊接间断, 已现场要求补焊。 3、巡视料场车间电缆桥架安装, 未安装铜编织线接地, 要求现场整改。 4、巡视拉丝车间组件安装, 检查组件安装倾角符合组件规范要求, 组件阵列横平度存在锯齿状, 已现场要求调整。 5、检查料场车间汇流箱端 $2 \times 70\text{mm}^2$ 直流电缆制做接线端子, 电缆接线按照规范要求采用黄绿色电缆接地。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司	1、1#生产车间#E6~#E9 汇流箱完成正极光伏电缆放线, 累计完成 9 台 (共 11 台)。(共 7 人) 2、2#生产车间桥架支墩砌筑完成 70%, 累计完成 100%; 电缆桥架安装。(共 2 人) 3、压扁胶排车间支架接地焊接完成 10%, 累计完成 35%。(共 5 人) 4、料场车间电缆桥架支墩砌筑完成, 电缆桥架安装完成。(共 9 人) 5、拉丝车间组件安装完成 198 块, 累计完成 198 块 (共 1848 块)。(共 4 人) 6、SVG、开关站基础模板拆除, 开关站基础墙身抹灰。(共 8 人) 7、料场车间汇流箱端 $2 \times 70\text{mm}^2$ 直流电缆接线完成 8 台 (共 8 台)。(共 5 人)
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人: 夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

