

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 30 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 20~34°

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 1#生产车间汇流箱光伏电缆接线, 检查发现 S3-HLE11-02 负极套管方向错误; 1#生产车间支架、组件安装初步验收, 阵列弯曲和局部起伏的问题较多。 2、巡视 2#生产车间光伏电缆放线, 检查发现 S3-HLF04-13 电缆负极出现破损, 要求更换。 3、巡视压扁胶排车间支架防雷接地焊接。 4、巡视拉丝车间支架、组件安装, 安装倾角符合设计要求, 外观横平竖直。 5、巡视料场车间组件接地。 6、检查 1#箱变到 2#箱变 $3 \times 95\text{mm}^2$ 电缆敷设, 电缆沟内部石头、垃圾等杂物没清理干净。				
施 工 情 况	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">施工单位</th><th style="width: 80%;">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司</td><td> 1、汇流箱端光伏电缆接线完成 7 台, 累计完成 11 台 (共 11 台); 光伏电缆绑扎。(共 7 人) 2、2#生产车间#F4~#F6 汇流箱完成光伏电缆放线, 累计完成 6 台 (共 6 台)。(共 5 人) 3、压扁胶排车间支架接地焊接, 完成 15%, 累计完成 50%; 采光窗下屋顶光伏电缆穿管。(共 5 人) 4、料场车间组件接地完成 55%, 累计完成 80%。(共 9 人) 5、拉丝车间支架安装完成 5%, 累计完成 75%; 组件安装完成 152 块, 累计完成 446 块 (共 1848 块)。(共 7 人) 6、1#箱变到 2#箱变 $3 \times 95\text{mm}^2$ 电缆敷设。(共 6 人) </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司	1、汇流箱端光伏电缆接线完成 7 台, 累计完成 11 台 (共 11 台); 光伏电缆绑扎。(共 7 人) 2、2#生产车间#F4~#F6 汇流箱完成光伏电缆放线, 累计完成 6 台 (共 6 台)。(共 5 人) 3、压扁胶排车间支架接地焊接, 完成 15%, 累计完成 50%; 采光窗下屋顶光伏电缆穿管。(共 5 人) 4、料场车间组件接地完成 55%, 累计完成 80%。(共 9 人) 5、拉丝车间支架安装完成 5%, 累计完成 75%; 组件安装完成 152 块, 累计完成 446 块 (共 1848 块)。(共 7 人) 6、1#箱变到 2#箱变 $3 \times 95\text{mm}^2$ 电缆敷设。(共 6 人)
施工单位	施工内容及进度				
天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司	1、汇流箱端光伏电缆接线完成 7 台, 累计完成 11 台 (共 11 台); 光伏电缆绑扎。(共 7 人) 2、2#生产车间#F4~#F6 汇流箱完成光伏电缆放线, 累计完成 6 台 (共 6 台)。(共 5 人) 3、压扁胶排车间支架接地焊接, 完成 15%, 累计完成 50%; 采光窗下屋顶光伏电缆穿管。(共 5 人) 4、料场车间组件接地完成 55%, 累计完成 80%。(共 9 人) 5、拉丝车间支架安装完成 5%, 累计完成 75%; 组件安装完成 152 块, 累计完成 446 块 (共 1848 块)。(共 7 人) 6、1#箱变到 2#箱变 $3 \times 95\text{mm}^2$ 电缆敷设。(共 6 人)				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	夏志兵				
记录人: 夏志兵	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):				

