

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 03 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 18~28°

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况		1、巡视拉丝车间支架、组件安装, 安装倾角符合设计要求, 外观横平竖直; 巡视的过程中发现工人用螺母调整支架安装角度。 2、检查电缆沟回填, 要求回填前清理电缆沟内的垃圾, 在电缆表面铺设 10cm 的沙, 然后铺砖。 3、旁站预制舱吊装就位。 4、检查预制舱地板砖安装, 地板砖表面平整、稳固。
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司	1、拉丝车间支架安装完成 5%, 累计完成 90%; 组件吊装完成 980 块, 累计完成 1848 块 (共 1848 块); 组件安装完成 223 块, 累计完成 1203 块 (共 1848 块)。(共 8 人) 2、电缆沟盖砖回填。(共 2 人) 3、开关站预制舱就位。(共 5 人) 4、预制舱地板砖敷设。(共 2 人)
其 它 事 项		开关站预制舱进场; 一次设备进场; 光伏电缆进场 80000 米。
本日现场监理人员		夏志兵
记录人: 夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



拉丝车间组件安装



拉丝车间组件吊装



光伏电缆进场



一次设备进场



电缆沟盖砖回填



开关站预制舱进场



开关站预制舱吊装

