

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 06 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 16~24°

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查料场车间光伏电缆放线、端子制做、MC4 接头制做, 要求电缆进入桥架; 汇流箱端电缆接线禁止电缆出现交叉, 号码套管要求方向一致; MC4 接头制做要求牢固、可靠。 2、巡视拉丝车间组件安装, 组件安装角度和组件阵列整体横平竖直, 符合设计要求。 3、检查开关站一次设备、二次设备安装, 屏柜安装进行正常。	
施 工 情 况	施工单位 天津中能投能源科技有限公司、 山东军辉建设集团有限公司	施工内容及进度 1、退火车间电缆桥架支墩砌筑完成。(共 6 人) 2、料场车间#A3~#A6 汇流箱完成光伏电缆放线, 累计完成 6 台 (共 8 台); 汇流箱端光伏电缆接线完成 6 台; 组件端 MC4 接头制做完成 30%, 累计完成 30%。(共 3 人) 3、拉丝车间支架完整完成 5%, 累计完成 100%; 组件安装完成 402 块, 累计完成 1848 块 (共 1848 块)。(共 6 人) 4、开关站一次设备、二次设备安装。(共 5 人) 5、外线 3×240 电缆进场 210 米, 完成 100%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人: 夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



