

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 09 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 23~31°

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监理单位	1、巡视退火车间组件端 MC4 接头制做，MC4 接头制做牢固、可靠。 2、巡视料场车间组件区域光伏电缆绑扎， 3、检查拉丝车间汇流箱端 2×95mm ² 电缆接线端子制做，检查发现 1 台汇流箱内接地线没有安装上。 4、检查开关站一次、二次设备、SVG 接线。 5、电缆沟回填前，要求清理沟内尖锐的石头及杂物，然后回填。	
施工单位	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司	
施工内容及进度	1、退火车间#C3~#C6 汇流箱光伏电缆放线完成，累计完成 6 台；MC4 接头制作完成 30%，累计完成 30%。（共 10 人） 2、料场车间光伏电缆绑扎完成 40%，累计完成 40%。（共 5 人） 3、拉丝车间组串串线完成 60%，累计完成 100%。（共 6 人） 4、拉丝车间汇流箱端 2×95mm ² 电缆接线端子制做完成 6 台（共 6 台）。（共 3 人） 5、开关站一次设备、二次设备，SVG 接线。（共 6 人） 6、外线 3×240mm ² 电缆和通讯线放线、穿管、回填完成，户外预付费计量柜安装。（共 12 人） 7、电缆横穿过路段路面浇筑混凝土恢复。（共 3 人）	
其它事项	开关站一次设备电气试验。	
本日现场监理人员	夏志兵	
记录人：夏志兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



