

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 12 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 19~31°

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查退火车间组串光伏电缆绑扎没有按照横平竖直的要求, 电缆绑扎松散, 穿管横跨维护通道, 电缆裸露在空气中; 电缆桥架盖板连接处衔接缝隙较大。 2、检查拉丝车间光伏电缆接线, 号码套管方向不一致, 且没有标明正负极(红线缺少, 正极用黑线), 部分接线处裸露电缆铜芯。 3、检查 2#生产车间电缆桥架盖板安装, 部分盖板与盖板连接处缝隙较大, 要求对桥架盖板做调整, 减小盖板处连接缝隙。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司	1、退火车间 MC4 接头制作完成 20%, 累计完成 100%; 光伏电缆绑扎完成 70%, 累计完成 100%; 电缆桥架盖板安装。(共 8 人) 2、拉丝车间汇流箱端光伏电缆接线完成 6 台 (共 6 台); 屋面垃圾清理。(共 6 人) 3、2#生产车间屋面电缆桥架盖板安装完成 70%, 累计完成 100%。(共 4 人) 4、开关站一次设备、二次设备接线, ; 环境监测仪安装。(共 3 人)
其 它 事 项	总包单位私自施工户外预付款计量柜基础做接地极时, 角钢将环网柜出线电缆划伤, 导致出现停电故障, 供电局现要求将计量柜的基础拆除查出破损电缆位置, 并修复电缆。	
本日现场监理人员		夏志兵
记录人: 夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



