

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 06 月 13 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 19~31°

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、检查拉丝车间 MC 接头制做, 接头制做紧固、牢靠。</p> <p>2、对2#生产车间组串进行开路电压测试, 测试基本都在电压在 750~770 之间, S2-HLF06-11 电压为 726V, S2-HLF06-12 电压为 724V, S2-HLF06-13 电压为 728V, 检查组串组件数量发现均为 21 块, 设计每组串组件数量为 22 块, S2-HLF06-11~S2-HLF06-13 组串均少安装 1 块组件。</p>	
施 工 情 况	<p>施工单位</p> <p>天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>1、料场车间电缆桥架安装完成 50%, 累计完成 50%。(共 4 人)</p> <p>2、拉丝车间 MC4 接头制做完成 40%, 光伏电缆绑扎完成 30%, 累计完成 30%; 组件接地完成 30%, 累计完成 30%。(共 6 人)</p> <p>3、开关站一次设备、二次设备接线, 开关站进线柜 3×95mm³ 电缆接线。(共 3 人)</p> <p>4、户外预付款计量柜基础开挖完成。(共 5 人)</p>
其 它 事 项		
<p>本日现场监理人员</p>		<p>夏志兵</p>
<p>记录人: 夏志兵</p>		<p>总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):</p>



6-12 10:30 88

S2-HLF01-01	S2-HLF02-01	S3-36F01-01	HLS01-01	HLF05-01	HLF06-01
01 757	01 759	01 755	01 761	01 748	01 765
02 761	02 760	02 769	02 761	02 751	02 766
03 761	03 773	03 761	03 759	03 747	03 745
04 746	04 773	04 755	04 749	04 747	04 757
05 750	05 776	05 759	05 756	05 750	05 758
06 738	06 774	06 761	06 755	06 753	06 760
07 751	07 749	07 767	07 759	07 752	07 759
08 745	08 766	08 756	08 762	08 746	08 758
	09 767	09 753	09 757	09 743	09 759
	10 764	10 752	10 758	10 746	10 758
	11 758	11 753	11 760	11 761	11 726
	12 761	12 753	12 757	12 753	12 744
	13 767	13 757	13 764	13 756	13 728
	14 771	14 751	14 761	14 747	14 757
	15 770	15 752	15 752	15 755	15 760
	16 767	16 759	16 752	16 757	16 762
					1 762

