

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017 年 06 月 15 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 20~32°

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、巡视拉丝车间施工情况, 检查发现采光窗上下到屋面的光伏电缆穿管没有统一从东侧或西侧; 由于支架安装时, 部分三角件处螺母没有紧固; 支架接地焊接、搭接在阵列两端节点处的焊接在立柱上, 焊接部位和焊接方式均不符合设计要求。</p> <p>2、检查 2#生产车间组件安装和光伏电缆走线调整情况, 仍有部分阵列的弧度较大, 电缆悬空横跨阵列, 不符合要求。</p> <p>3、向厂家设备调试人员了解到, 设备调试仍有部分存在问题, 需要进一步的查找线路走向和接线问题。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 施<br>工<br>情<br>况           | <p>施工单位</p> <p>天津中能投能源科技有限公司、<br/>山东军辉建设集团有限公司</p>                                                                                                                                                                                               | <p style="text-align: center;">施工内容及进度</p> <p>1、配电自动化终端装置和通讯柜融光纤完成。(共 2 人)</p> <p>2、拉丝车间 MC4 接头制做完成 30%, 累计完成 100%; 支架接地完成 20%, 累计完成 20%。(共 3 人)</p> <p>3、开关站一次设备、二次设备调试。(共 2 人)</p> <p>4、2#生产车间屋面上采光窗钢梯安装完成 8 个。(共 2 人)</p> <p>5、箱变设备基础的阳角基础砌筑和抹砂浆。(共 3 人)</p> <p>6、继电保护测试和高压电缆测试。(共 2 人)</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                                                                  | 夏志兵                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 记录人: 夏志兵                   |                                                                                                                                                                                                                                                  | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):                                                                                                                                                                                                                                                                           |



