

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 18 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 22~32°

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、拉丝车间组串开路电压测试不通的 5 个组串经检查,均属于 MC4 接头没有对接好,接好后重新检测开路电压均符合要求。 2、巡视拉丝车间支架接地焊接,交叉处搭接长度不符合规范要求。 3、巡视料场车间支架接地焊接,搭接长度满足要求。	
施 工 情 况	施工单位 天津中能投能源科技有限公司、 山东军辉建设集团有限公司	施工内容及进度 1、拉丝车间支架接地焊接完成 50%, 累计完成 100%。(共 3 人) 2、料场车间支架接地焊接完成 30%, 累计完成 30%。(共 2 人) 3、开关站工作平台铺设预制板。(共 4 人) 4、箱变和并网柜进出线孔防火封堵,箱变风机罩安装 (共 2 人) 4、厂家调试一次设备、二次设备。(共 1 人)
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人: 夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

