

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 06月 22日

天气: 多云

星期: 四

气温: 22~32°

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视退火车间支架接地焊接,发现接地焊接没有除去焊渣和涂防锈漆就直接涂银粉漆。 2、屋面垃圾没有清理(多次通过口头通知和监理通知单形式要求总包单位清理屋面垃圾)。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司	1、退火车间支架接地焊接完成 30%,累计完成 10%;组件接地完成 10%,累计完成 80%。(共 3 人) 2、料场车间支架接地焊接完成 10%,累计完成 80%;屋面女儿墙主接地网焊接完成 25%,累计完成 75%。(共 6 人) 3、1#生产车间女儿墙主接地网焊接完成 25%,累计完成 50%。(共 2 人) 4、电缆桩标识埋设。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	夏志兵	
记录人: 夏志兵	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

