

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 23 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 21~31°

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视料场车间支架接地焊接, 发现接地焊接出现断续点焊等现象, 没有满焊, 现场要求对已完成的工作重新补焊。	
施 工 情 况	施工单位 天津中能 投能源科 技有限公 司、 山东军辉 建设集团 有限公司	施工内容及进度 1、退火车间组件接地完成 20%, 累计完成 100%。(共 3 人) 2、料场车间支架接地焊接完成 10%, 累计完成 90%; 屋面女儿墙主接地网焊接完成 25%, 累计完成 100%。(共 6 人) 3、1#生产车间女儿墙主接地网焊接完成 25%, 累计完成 50%。(共 2 人) 4、3#箱变基础操作平台混凝土浇筑。(共 4 人)
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人: 夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

