

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 06月 24日

天气: 多云

星期: 六

气温: 19~30°

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监理 工作 情况	1、巡 1#生产车间女儿墙主接地网焊接, 要求焊接完成后安排出去焊渣和涂防锈漆、银粉漆。 2、巡视 1#生产车间和 2#生产车间监控探头安装, 桥架以外的线路没有穿管保护。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司	1、料场车间支架接地焊接完成 10%, 累计完成 100%。(共 2 人) 2、1#生产车间女儿墙主接地网焊接完成 50%, 累计完成 100%。(共 4 人) 3、1#生产车间和 2#生产车间监控探头安装完成。(共 3 人) 4、1#箱变基础操作平台混凝土浇筑。(共 4 人) 5、拉丝车间生锈的螺栓涂银粉漆。(共 1 人)
其它 事项		
本日现场监理人员	夏志兵	
记录人: 夏志兵	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

