

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 27 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 23~34°

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、一次设备进行断路器合闸、分闸试验, PT 柜内的配件发生变形, 合闸困难。 2、供电公司人员在环网柜处倒送电, 一次、二次设备厂家配合调度合闸。 3、检查汇流箱箱体接地。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司	1、拉丝车间、料场车间和压扁胶排车间屋面汇流箱箱体接地。(共 2 人) 2、二次设备 UPS 屏柜进场, 并安装。(共 2 人) 3、1#生产车间屋面生锈螺丝涂防锈漆。(共 1 人)
其 它 事 项	由于前期总包方没有提交倒送电计划, 供电公司仅同意倒送电到开关站, 完成倒送电到箱变具体时间定在 2017 年 06 月 29 日。	
本日现场监理人员		夏志兵
记录人: 夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



一次设备合闸试验



UPS屏柜进场、安装



供电公司人员在环网柜合闸倒送电

