

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 29 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 24~35°

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、并网柜合闸前,同运维人员、总包方人员检查箱变高压侧开关是处于分开状态及箱变门是处于关闭状态。 2、监督运维人员在操作并网柜、箱变合闸前,穿戴绝缘帽、绝缘手套、绝缘衣裤、橡胶绝缘靴,做好安全防护工作。 3、整理监理资料。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司	1、上午十点运维人员听从供电公司调度,并网柜、箱变正式合闸,开始并网发电。(4 人)	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		夏志兵	
记录人: 夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



运维人员并网柜合闸



合闸前检查箱变高压侧是分开状态



项目正式并网发电