

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 07 月 10 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 26~37℃

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、因没有协调好停电，箱逆变基础没有清理泥土。 2、整理监理资料，上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能 投能源科 技有限公 司、 山东军辉 建设集团 有限公司	1、料场车间和拉丝车间汇流箱防火封堵和清理垃圾，汇流箱箱体编号喷漆。(共 2 人)
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人: 夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):