

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 07 月 13 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 26~36℃

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、箱逆变基础清理泥土前, 已经报告供电公司和运维人员停电作业。 2、巡视拉丝车间防水卷材敷设时, 发现汇流箱出线穿管保护过短, 电缆裸露, 已通知总包单位增加保护管的长度; 紧固压块用的内六角螺杆生锈严重, 已通知总包单位整改。 3、整理监理资料, 上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投能源科技有限公司、 山东军辉建设集团有限公司	1、1#、2#箱逆变基础清理泥土, 1#生产车间和 2#生产车间安装汇流箱雨棚。(共 2 人) 2、拉丝车间做防水和清扫垃圾, 防水卷材敷设完成 20%。(共 6 人)
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人: 夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

