

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 07月 13日

天气: 晴

星期: 四

气温: 27~36℃

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	审查总包单位的竣工资料并签字, 审查的过程中, 发现部分材料没有报审文件, 部分资料内容、格式、日期错误。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司	1、压扁胶排车间、退火车间、料场车间和拉丝车间安装汇流箱雨棚。(共 2 人) 2、拉丝车间做防水, 防水卷材敷设完成 40%, 累计完成 60%。(共 8 人)
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人: 夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):