

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 07月 14日

天气: 晴转阵雨

星期: 五

气温: 24~34℃

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、审查总包单位的竣工资料并签字。 2、整理监理竣工资料，并上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投能源科技有限公司、 山东军辉建设集团有限公司	1、屋面桥架穿孔封堵完成和汇流箱电缆穿管保护过短的加长套管整改。(共 2 人) 2、拉丝车间做防水，防水卷材敷设完成 40%，累计完成 100%。(共 8 人)
其 它 事 项		
本日现场监理人员	夏志兵	
记录人: 夏志兵	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	