

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 07月 17日

天气: 多云

星期: 日

气温: 24~32℃

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视光伏区现场,要求总包单位安排铺设防水卷材的人员避开高温时段施工,避免出现中暑现象。 2、检查施工方竣工资料,并监理签字。 3、整理监理资料,并上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司	1、压扁胶排车间铺设防水卷材完成 10%, 累计完成 30%。(共 8 人)
其 它 事 项		
本日现场监理人员	夏志兵	
记录人: 夏志兵	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	