

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 07 月 19 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 27~33℃

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、水冲洗组件接管没有与厂方协商好，暂时没有安装。 2、检查施工方竣工资料，并监理签字。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	天津中能投能源科技有限公司、 山东军辉建设集团有限公司	1、压扁胶排车间铺设防水卷材完成 10%，累计完成 50%。（共 8 人）	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		夏志兵	
记录人: 夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	