

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 07 月 23 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 28~38℃

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 同乐叶验收小组对项目进行初步验收, 检查内容为压扁胶排车间和户外计量柜及气象站。	
施 工 情 况	施工单位 天津中能投能源科技有限公司、 山东军辉建设集团有限公司	施工内容及进度 1. 准备预验收资料。(1 人) 2. 组件水洗系统接水管没有协调好, 现场无人员施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 夏志兵		
记录人: 夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):