

监 理 日 志

日期: 2017 年 04 月 09 日

天气: 多云

星期: 星期日

气温: 11~18℃

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视屋面施工时,发现屋面浇筑配重基础的施工人员没有佩戴安全帽,已通知施工单位管理人员,要求整改。 2、配重基础模板拆除过早,混凝土的强度没达到要求,模板拆除后,配重基础出现坍塌,开裂等现象。 3、配重基础的高度不合格,M12 预埋件的预埋深度不够,应有部分螺纹埋入混凝土。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津中能 投能源科 技有限公 司	1、1#生产车间配重基础浇筑完成 652 个,累计完成 3795 个(共 4382 个)。 2、2#生产车间和压扁胶排车间安装钢爬梯。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王志成、夏志兵
记录人:夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

