

监 理 日 志

日期：2017年 04月 10日

天气：多云转小雨

星期：星期一

气温：5~14℃

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、下午下雨，要求施工管理人员安排人员将浇筑完的配重基础用塑料薄膜保护，以免被雨水淋湿。	
	2、巡视 1#生产车间配重基础浇筑，检查混凝土质量，发现混凝土石子粒径最大为 10mm 的，要求最大粒径换为 20mm。	
3、两阵列相邻配重基础轴线为 1156mm 的尺寸改为 800mm，设计已同意变更。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投能源科技有限公司	1、1#生产车间屋面配重基础浇筑完成 587 个，累计完成 4382 个(共 4382 个)。 2、2#生产车间屋面配重基础轴线测量放线完成 60%。
其它事项		
本日现场监理人员	王志成、夏志兵	
记录人:夏志兵	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

