

监 理 日 志

日期: 2017 年 04 月 12 日

天气: 晴

星期: 星期三

气温: 12~22℃

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查混凝土运输单,混凝土已确认采用强度等级为 C25,符合设计要求。 2、巡视配重基础浇筑的过程中,发现模具拆除过早,配重基础出现坍塌现象,已现场要求修复处理完成。 3、巡视的过程中发现有配重基础整体下滑,没有固定好模具的位置,造成预埋件偏位,要求后期整改处理,并固定好现阶段正在浇筑的配重基础模具。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津中能 投能源科 技有限公 司	1、2#生产车间屋面配重基础浇筑完成 544 个,累计完成 1014 个(共 1892 个)。 2、压扁胶排车间测量放线完成 30%,累计完成 70%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人:夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



鸿运达
HONGYUNDA

山东鸿运达建设有限公司

预拌混凝土运输单 (正本)

No0202576

鲁JJ-009

搅拌站号: 2号站

合同编号		任务单号	
供应单位		生产日期	
工程名称及施工部位		混凝土强度等级	
委托单位		抗渗等级	
混凝土输送方式	其他技术要求	要求坍落度(mm)	
本车供应数量(m³)	累计方量(m³)	出场坍落度检验(mm)	
设计配合比编号	设计配合比例	司机	
运距(km)	车号	车次	
出站时间	到场时间	现场出罐温度(°C)	
开始浇筑时间	完成浇筑时间	交货检验坍落度(mm)	
现场验收人		混凝土供应单位质检员	
签字栏		混凝土供应单位签发人	

说明: 1. 卸货前请先查核规格及数量, 2. 未经本公司许可不得往混凝土内添加水或其它材料, 否则后果自负。谢谢合作!

刘维妹



