

监 理 日 志

日期: 2017 年 04 月 13 日

天气: 多云

星期: 星期四

气温: 15~23℃

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、在巡视检查配重基础浇筑的过程中,发现模具安装偏位,并已浇筑了混凝土。对此,要求施工人员带线安装预埋件,同时检查其它没有浇筑混凝土的模具安装情况。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投能源科技有限公司	1、2#生产车间屋面配重基础浇筑完成 441 个,累计完成 1455 个(共 1892 个)。 2、压扁胶排车间测量放线完成 30%, 累计完成 100%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人:夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



