

监 理 日 志

日期：2017 年 04 月 14 日

天气：多云

星期：星期五

气温：14~25℃

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查 2#生产车间屋面配重基础浇筑。 2、支架材料进场检查，各项均符合要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投能源科技有限公司	1、2#生产车间屋面配重基础浇筑完成 437 个，累计完成 1892 个（共 1892 个）。 2、部分支架材料到场（支架材料到场没有清单）。 3、1#生产车间屋面垃圾清理。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人：夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



