

监 理 日 志

日期: 2017 年 04 月 16 日

天气: 阴转小雨

星期: 星期日

气温: 14~22℃

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查退货车间屋面配重基础轴线测量放线, 尺寸控制符合设计要求。 2、抽检支架切割长度和开孔大小, 均符合设计。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投能源科技有限公司、 山东军辉建设集团有限公司	1、压扁胶排车间屋面配重基础浇筑完成 158 个, 累计完成 410 个 (共 1892 个)。(共 18 人) 2、退火车间屋面配重基础轴线测量放线完成 10%, 累计完成 30%。 (共 4 人) 3、支架立柱切割和开孔 $\Phi 14$ 。(3 人) 4、1#生产车间屋面支架散料。(7 人)
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人: 夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

