

监 理 日 志

日期：2017年 04月 17日

天气：晴

星期：星期一

气温：21~27℃

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监理工作情况	<p>1、巡视压扁胶排车间屋面配重基础浇筑，预埋件尺寸控制检查符合设计要求。</p> <p>2、抽检支架切割长度和开孔大小，均符合设计。</p> <p>3、由于前期浇筑配重基础时，M12 预埋件的预留深度过小，预埋件影响柱底板和立柱的安装。</p> <p>4、检查退火车间钢爬梯膨胀螺栓，已全部安装完成。</p> <p>5、下午召开第一次工地会议和安全专题会议。</p>	
施工情况	施工单位 天津中能投能源科技有限公司、 山东军辉建设集团有限公司	施工内容及进度 1、压扁胶排车间屋面配重基础浇筑完成 415 个，累计完成 825 个（共 1892 个）。（共 18 人） 2、退火车间屋面配重基础轴线测量放线完成 20%，累计完成 50%。（共 4 人） 3、退火车间屋面防水修补。（2 人） 4、支架立柱切割和开孔 $\Phi 14$ ，并涂银粉漆。（3 人） 5、1#生产车间屋面支架起吊、散料、安装。（7 人）
其它事项		
本日现场监理人员	夏志兵	
记录人：夏志兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	





