

监 理 日 志

日期：2017年 04月 18日

天气：晴

星期：星期二

气温：17~25℃

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

| | | |
|----------|--|---|
| 监理工作情况 | <p>1、巡视压扁胶排车间屋面配重基础浇筑，屋面原有的防水卷材老化松动，配重基础浇筑后出现下滑。</p> <p>2、在巡视的过程中发现配重基础出现蜂窝现象。</p> <p>3、1#生产车间屋面下水口处被施工垃圾堵塞。</p> | |
| 施工情况 | 施工单位 天津中能投能源科技有限公司、 山东军辉建设集团有限公司 | 施工内容及进度 1、压扁胶排车间屋面配重基础浇筑完成 527 个，累计完成 1352 个（共 1892 个）。（共 18 人） 2、退火车间屋面配重基础轴线测量放线完成 25%，累计完成 75%。（共 4 人） 3、1#生产车间屋面垃圾清理。（2 人） 4、料场车间钢爬梯安装。 5、支架立柱切割和开孔 $\Phi 14$ ，并涂银粉漆。（2 人） 6、1#生产车间屋面立柱、次梁安装。（7 人） 7、光伏电缆进场，黑色 40000 米，红色 10000 米。 |
| 其它事项 | | |
| 本日现场监理人员 | 夏志兵 | |
| 记录人：夏志兵 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： | |

