

监 理 日 志

日期：2017 年 04 月 19 日

天气：阴

星期：星期三

气温：11~27℃

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视压扁胶排车间屋面配重基础浇筑，符合设计要求。 2、现场安全检查，详细内容见编号为 YHWJ-ZHJL-01 的安全检查记录表。 3、压扁胶排车间垃圾清理不及时。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司	1、压扁胶排车间屋面配重基础浇筑完成 473 个，累计完成 1352 个（共 1825 个）。（共 15 人） 2、退火车间屋面配重基础轴线测量放线完成 25%，累计完成 100%。（共 4 人） 3、1#生产车间和 2#生产车间屋面垃圾清理。（5 人） 4、1#生产车间防水修复。（2 人） 5、支架立柱切割和开孔 $\Phi 14$ 。（2 人）
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人：夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



