

# 监 理 日 志

日期：2017 年 04 月 20 日

天气：晴

星期：星期四

气温：14~24℃

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、巡视压扁胶排车间屋面配重基础浇筑，浇筑过程中没有控制配重基础的标高和预埋件的尺寸，同排预埋件左右、前后差距超出允许设计范围。</p> <p>2、支架材料进场检查符合设计要求。</p> <p>3、1#生产车间个别配重基础高度不相同，施工方安排人员用水泥砂浆直接在原配重基础表面覆盖，增加配重基础的高度，现场检查，外观质量较差，且砂浆覆盖预埋件，不符合设计要求。</p> |                                                                                                                                                                                                    |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                      | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                      |
|                            | 天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司                                                                                                                                                                   | <p>1、压扁胶排车间屋面配重基础浇筑完成 67 个，累计完成 1892 个（共 1892 个）；退火车间屋面配重基础浇筑完成 245 个，累计完成 245 个（共 3655 个）。（共 9 人）</p> <p>2、料场车间屋面配重基础轴线测量放线完成 10%，累计完成 10%。（共 4 人）</p> <p>3、料场车间车间防水修复。（2 人）</p> <p>4、支架材料进场。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                              | 夏志兵                                                                                                                                                                                                |
| 记录人：夏志兵                    |                                                                                                                                                                                              | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                                                               |

