

监 理 日 志

日期：2017 年 04 月 22 日

天气：晴

星期：星期六

气温：14~25℃

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视压扁胶排车间屋面配重基础浇筑，配重基础尺寸、位置符合设计要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司	1、退火车间屋面配重基础浇筑完成 582 个，累计完成 1464 个（共 3655 个）。（共 20 人） 2、料场车间屋面配重基础轴线测量放线完成 30%，累计完成 70%。（共 4 人） 3、退火车间清理混凝土残渣等施工垃圾。（2 人）
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人：夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

