

监 理 日 志

日期: 2017 年 04 月 2/3 日

天气: 晴

星期: 星期日

气温: 16~27℃

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视压扁胶排车间屋面配重基础浇筑,配重基础尺寸、位置符合设计要求。 2、检查支架材料,尺寸符合设计要求。 3、目前施工人员上下屋面通道为钢爬梯,存在安全问题,对此向施工单位发送监理通知单,要求整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津中能投能源科技有限公司、 山东军辉建设集团有限公司	1、退火车间屋面配重基础浇筑完成 716 个,累计完成 2180 个(共 3648 个)。(共 20 人) 2、料场车间屋面配重基础轴线测量放线完成 30%,累计完成 100%。(共 4 人) 3、退火车间清理混凝土残渣等施工垃圾。(2 人) 4、支架材料进场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人:夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

