

监 理 日 志

日期: 2017 年 04 月 24 日

天气: 多云

星期: 星期一

气温: 15~26℃

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、支架、组件吊装到屋面,要求现场管理人员安排工人将材料立即分散,严禁集中堆放。 2、在巡视 2#生产车间时,发现南坡的防水卷材脱落,造成部分配重基础下滑,已通知总包单位整改,并要求提出有效的施工方案固定好配重基础,并对此问题向总包单位单位发送监理通知单。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司	1、2#生产车间支架材料吊装、散料完成。2#生产车间组件吊装、散料完成 4 箱 (104 块) (共 19 人) 2、拉丝车间钢爬梯安装。 3、拉丝车间配重基础测量放线完成 30%。(共 4 人)
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人:夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



