

监 理 日 志

日期: 2017 年 04 月 26 日

天气: 多云

星期: 星期三

气温: 08~21℃

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、2#生产车间组件吊装到屋面, 要求将组件及时分散。 2、巡检退火车间屋面配重基础浇筑时, 要求现场管理人员严格控制配重基础之间的间距和预埋件的深度及前后、左右的间距。 3、巡视 1#生产车间支架安装, 安装符合设计要求, 安装角度控制在 $12\pm 1^\circ$ 之间。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司	1、2#生产车间组件吊装、散料完成 26 箱, 累计完成 54 (1404 块)。(共 7 人) 2、1#生产车间屋面支架的底板、立柱、主梁安装。(共 7 人) 3、退火车间屋面配重基础浇筑完成 653 个, 累计完成 3056 个 (共 3648 个)。(共 17 人) 4、拉丝车间配重基础测量放线完成 30%, 累计完成 80%。(共 4 人) 5、2#生产车间修复配重基础下滑处的防水卷材。(共 2 人)
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人: 夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

