

监 理 日 志

日期: 2017 年 04 月 27 日

天气: 晴

星期: 星期四

气温: 12~24℃

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查进场的支架材料,符合设计要求。 2、1#生产车间支架吊装到屋面,要求将支架及时分散。 3、巡检退火车间屋面配重基础浇筑时,配重基础、预埋件尺寸控制符合设计要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司	1、支架材料进场,累计进场 70%。 2、1#生产车间屋面支架的吊装、散料。(共 7 人) 3、退火车间屋面配重基础浇筑完成 592 个,累计完成 3648 个(共 3648 个)。(共 17 人) 4、拉丝车间配重基础测量放线完成 20%,累计完成 100%。(共 4 人) 5、2#生产车间修复配重基础下滑处的防水卷材。(共 2 人)
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人:夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

