

监 理 日 志

日期: 2017 年 04 月 29 日

天气: 晴

星期: 星期六

气温: 19~32℃

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、1#生产车间组件吊装到屋面, 要求将组件及时分散, 严禁集中堆放。 2、巡视 2#生产车间支架安装, 由于立柱切割存在错误, 导致安装后斜梁不在同一平面。 3、检查配重基础浇筑, 配重基础、预埋件预埋尺寸符合设计要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司	1、1#生产车间屋面组件的吊装、散料, 完成 624 块, 累计完成 1456 块 (共 3714 块)。(共 7 人) 2、料场车间配重基础浇筑完成 557 个 (共 2822 个)。(共 22 人) 3、2#生产车间支架安装, 完成 20% (包括底座、立柱、斜梁安装, 横梁未安装, 斜梁倾角未调整)。(共 22 人)
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人:夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

