

监 理 日 志

日期: 2017 年 04 月 30 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 16~33℃

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 1#、2#生产车间支架安装,横梁顺直度在一条直线上,且横梁间距抽检符合设计要求,斜梁基本上倾角满足设计要求的 $12\pm 1^\circ$,支架安装整体上做到横平竖直。 2、巡视配重基础浇筑,个别预埋件螺杆倾斜较严重,要求现场管理人员加强督促工人施工,严格控制配重基础浇筑质量。 3、在巡视的过程中发现支架、组件表面粘附有沥青。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司	1、1#生产车间屋面支架安装完成 20%。(共 8 人) 2、料场车间配重基础浇筑完成 614 个,累计完成 1171 个(共 2822 个)。(共 22 人) 3、2#生产车间支架安装,完成 50%(包括底座、立柱、斜梁安装,横梁未安装,部分斜梁倾角调整)。(共 22 人) 4、2#生产车间部分贴墙的防水卷材脱落后重新铺设。(共 2 人)
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人:夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

